



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proprietário:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO ÁREA (m²):**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Endereço:

720,00

Rua Alberto Ernesto Lang, 29 * Centro

Linha Taquaral, Interior

DATA:

CEP.: 89.745-000*Fone: (49) 3457-1122

Município:

13/01/2021

Presidente Castello Branco/SC

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

BDI:

Projeto:

BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO 60,00x12,00m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	FUNDAÇÕES	9.004,67	8,24%	9.004,67	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO	32.136,00	29,41%	32.136,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	VIGAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO	30.567,33	27,97%	-	0,00%	30.567,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	COBERTURA	37.572,00	34,38%	-	0,00%	37.572,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
05		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		109.280,00	100,00%	41.140,67	37,65%	68.139,33	62,35%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		109.280,00	100,00%	41.140,67	37,65%	109.280,00	100,00%	109.280,00	100,00%	109.280,00	100,00%

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

1. ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA REFERIDA ESTRUTURA;
2. TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS;
3. LOCAÇÃO DA OBRA;
4. ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E EXECUÇÃO;
5. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ FABRICADA;
6. FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA;
7. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA;

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 13 DE JANEIRO DE 2021.

RUBENS SERGIO BERNARDI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 164997-2

TARCILIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL

|

|