

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

AV 15 DE NOVEMBRO, CENTRO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

DATA DE ELABORAÇÃO

RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO

30/06/2023

CEP: 89745-000, FONE (49) 3457-1122

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		semana 01		semana 02		semana 03		semana 04		semana 05		semana 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Implantação da entrada de energia, lançamento do cabo de alimentação do quadro, instalação do quadro de distribuição	38.860,67	9%											38.860,67	9%
2	Implantação dos postes, abertura dos valos e instalação dos eletrodutos e caixas de passagem	43.178,52	10%	34.542,82	8%									77.721,34	18%
3	Colocação das estruturas para fixação das luminarias			73.403,49	17%	116.582,01	27%							189.985,49	44%
4	lançamento de cabos conexoes							34.542,82	8%					34.542,82	8%
5	Realização dos testes									34.542,82	8%			34.542,82	8%
6	Entrega											56.132,08	13%	56.132,08	13%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		82.039,19	19,00	107.946,30	25,00	116.582,01	27,00	34.542,82	8,00	34.542,82	8,00	56.132,08	13,00	431.785,21	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		82.039,19	19,00	189.985,49	44,00	306.567,50	71,00	341.110,32	79,00	375.653,14	87,00	431.785,22	100,00		

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA:

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, MAIO DE 2023