



PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
Linha Taquaral, Interior
 MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

ÁREA (m²):
720,00
 DATA ELABORAÇÃO:
13/01/2021
 BDI:
 -

PROJETO **BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO 60,00x12,00m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$-UNITÁRIO	R\$-TOTAL	%
1	FUNDAÇÕES					
1.1	SAPATAS EM CONCRETO ARMADO - FCK mín 25 Mpa	und.	26,00	346,33	9.004,67	
TOTAL ITEM					9.004,67	8,24%
2	PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO					
2.1	PILARES PRÉ FABRICADOS SEÇÃO 0,25x0,35x7,00m - Htivre: 5,50m	pc	26,00	1.236,00	32.136,00	
TOTAL ITEM					32.136,00	29,41%
3	VIGAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO					
3.1	VIGA TESOURA PRÉ FABRICADA VÃO DE 12,00 METROS. INCLUINDO TIRANTE DE 12,50mm NO PÓRTICO, TIRANTE DE CONTRAVENTAMENTO E PINTURA PARA TIRANTE.	pç	26,00	1.175,67	30.567,33	
TOTAL ITEM					30.567,33	27,97%
4	COBERTURA					
4.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6,00mm. INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, TERÇAS METÁLICAS ENRIJECIDA (40x100x40x17mm CHAPA DE 2,25mm) E PINTURA ELETROSTÁTICA.	m ²	720,00	52,18	37.572,00	
TOTAL ITEM					37.572,00	34,38%
TOTAL GERAL					R\$ 109.280,00	100,00%

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

1. ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA REFERIDA ESTRUTURA;
2. TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS;
3. LOCAÇÃO DA OBRA;
4. ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E EXECUÇÃO;
5. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ FABRICADA;
6. FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA;
7. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA;

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, 13 DE JANEIRO DE 2021.

RUBENS SERGIO BERNARDI
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 164997-2

TARCILIO SECCO
 PREFEITO MUNICIPAL