



FICHA DO TESTE DE BOMBEAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO DO POÇO:	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco	
Endereço: Linha Imigra	Cidade/UF: Presidente Castelo Branco SC
Profundidade do poço (m):602	Diâmetro do poço (pol):8"
Nível estático (m):54,92	Nível dinâmico (m):300,00
Vazão inicial (L/h):33.000	Vazão final (L/h):14,760
Hora de início:10:50	Hora de término: 08:50
Data de início:12/04/2022	Data de término:13/04/2022
Entradas de água (m):88,602	Rebaix. total (m):242,08
Tempo de bombeamento (h):22	Revestimento (m/tipo): 20 - Geo Std 8"

2. EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO:		
Tipo:Submersa	Marca: Vanbro	Potência (cv):30HP 22E 380V
Diâmetro (pol):6"	Modelo:VBOP65	Profundidade da bomba (m):300

3. NOME DOS TÉCNICOS DO TESTE DE BOMBEAMENTO:	
Operador: Wilian	
Auxiliares: Andre	

Teste Feito com Gerador MWM 85KVA

4. LOCAL E DATA:
Cordilheira Alta – SC, 13 de Abril de 2022.

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nome: Eduardo Gabriel de Pauli Baptista	
Formação: Geologia	Registro CREA SC: 094.145-0