



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

PROPRIETÁRIO:
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
 Rua Ervino Wille, Centro
 MUNICÍPIO:
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA(m²) 234,00
 sinapi ref. 6/2023
 BDI
 DES.
 26,87%

PROJETO

BARRACÃO 18x13m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SINAPI	VALOR UNIT.	BDI	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	1,00	103689	308,24	0,27	391,06	R\$ 391,06	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS	m	62,00	99059	19,81	0,27	25,13	R\$ 1.558,24	
SubTotal								R\$ 1.949,30	2,29%
2	ESTRUTURA								
2.1	BARRACÃO EM ESTRUTURA PRÉ FABRICADA DE 18,0X13,0M, INCLUINDO: 10 SAPATAS EM CONCRETO FCK 25MPa, dimensões 1,0x1,0m, PROFUNDIDADE 1,20m, 10 PILARES PRÉ-FABRICADOS MACIÇOS SEÇÃO MÍNIMA DE 0,20x(0,25-0,30)x6,60m, VÃO LIVRE 5,00m, ALTURA TOTAL DO SOLO 5,40m E 10 VIGAS TESOURA PRÉ-FABRICADAS PARA VÃOS DE 13,0m + ABAS 80cm INCLUINDO TIRANTE DE 12,50mm NO PÓRTICO E TIRANTES DE CONTRAVENTAMENTO. (Conforme projeto anexo)	UNID	1,00	Cotação	45.255,00	0,00	45.255,00	R\$ 45.255,00	
SubTotal								R\$ 45.255,00	53,20%
5	COBERTURA								
5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 (PERFIL U ENRIJECIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS 100x50x100x17mm - CHAPA ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00mm), SENDO 7 LINHAS DE CADA LADO (TOTAL 14 LINHAS), 271,60m TOTAL, PESO ESPECÍFICO CONSIDERADO 3,27kg/m	kg	888,13	104314	15,94	0,27	20,22	R\$ 17.960,76	
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	286,16	94207	43,82	0,27	55,59	R\$ 15.908,90	
5.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	19,60	94223	75,49	0,27	95,77	R\$ 1.877,17	
5.4	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 (0,46mm), CORTE DE 50 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,50	100327	65,44	0,27	83,02	R\$ 124,54	
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (0,56mm), DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	19,60	94223	65,10	0,27	82,59	R\$ 1.618,81	
5.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	m	12,90	94223	22,65	0,27	28,74	R\$ 370,70	
SubTotal								R\$ 37.860,88	44,51%
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO								R\$ 85.065,18	100,00%

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- ELABORAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA REFERIDA ESTRUTURA;
- TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS;
- LOCAÇÃO DA OBRA;
- ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E EXECUÇÃO; (EM CASO DE LAJE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILISARÁ PELA REMOÇÃO/DETONAÇÃO)
- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ FABRICADA;
- FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E COBERTURA
- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA;

LOCAL, DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA: