



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

PROPRIETÁRIO:
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
 Rua Ervino Wille, Centro
 MUNICÍPIO:
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA(m²) 234,00
 SINAPI Ref. 10/2023 DES.
 BDI 29,18%

PROJETO									
BARRACÃO PRÉ MOLDADO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SINAPI	VALOR UNIT.	BDI	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	1,00	103689	309,09	0,29	399,28	R\$ 399,28	
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS	m	62,00	99059	19,81	0,29	25,59	R\$ 1.586,58	
							SubTotal	R\$ 1.985,86	2,26%
2 ESTRUTURA									
2.1	BARRACÃO EM ESTRUTURA PRÉ FABRICADA DE 18,0X13,0M, INCLUINDO: 10 SAPATAS EM CONCRETO FCK 25MPa, dimensões 1,0x1,0m, PROFUNDIDADE 1,20m, 10 PILARES PRÉ-FABRICADOS MACIÇOS SEÇÃO MÍNIMA DE 0,20x(0,25-0,30)x6,60m, VÃO LIVRE 5,00m, ALTURA TOTAL DO SOLO 5,40m E 10 VIGAS TESOURA PRÉ-FABRICADAS PARA VÃOS DE 13,0m + ABAS 80cm INCLUINDO TIRANTE DE 12,50mm NO PÓRTICO E TIRANTES DE CONTRAVENTAMENTO. (Conforme projeto anexo)	UNID.	1,00	Comp. COB 01	34.261,82	0,29	44.259,42	R\$ 44.259,42	
							SubTotal	R\$ 44.259,42	50,35%
5 COBERTURA									
5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 (PERFIL U ENRIJECIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS 100x50x100x17mm - CHAPA ESPESURA MÍNIMA DE 2,25mm), SENDO 7 LINHAS DE CADA LADO (TOTAL 14 LINHAS), 274,40m TOTAL, PESO ESPECÍFICO CONSIDERADO 3,817kg/m	kg	1.047,38	104314	15,43	0,29	19,93	R\$ 20.874,28	
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	286,16	94207	45,05	0,29	58,20	R\$ 16.654,51	
5.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	19,60	94223	77,39	0,29	99,97	R\$ 1.959,41	
5.4	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 (0,50mm), CORTE DE 50 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,00	100327	59,01	0,29	76,23	R\$ 152,46	
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 (0,65mm), DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	19,60	94227	64,30	0,29	83,06	R\$ 1.627,98	
5.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	m	12,90	89578	23,21	0,29	29,98	R\$ 386,74	
							SubTotal	R\$ 41.655,38	47,39%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO								R\$ 87.900,66	100,00%

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

- ELABORAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA REFERIDA ESTRUTURA;
- TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS;
- LOCAÇÃO DA OBRA;
- ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E EXECUÇÃO; (EM CASO DE LAJE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZARÁ PELA REMOÇÃO/ROMPIMENTO/DETONAÇÃO)
- FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ FABRICADA;
- FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA, FUNDAÇÕES E COBERTURA
- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA;

RENAN MARCOS MURARO
 ENG. CIVIL CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO
 PREFEITA MUNICIPAL