



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
 CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 ENDEREÇO:
Prolongamento Av 17 de Fevereiro
 MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXTENSÃO (m²): **140,00**
 DATA DA ELABORAÇÃO: -
 BDI: **26%**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO AV 17 DE FEVEREIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	PESO	PERÍODO (MÊS)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.793,90	1,47%	1.793,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	BASE	18.735,83	15,36%	18.735,83	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	TRANSPORTE BGS	9.925,02	8,14%	9.925,02	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	PAVIMENTAÇÃO	83.419,69	68,39%	-	0,00%	83.419,69	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO	1.654,27	1,36%	-	0,00%	1.654,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA)	5.374,85	4,41%	-	0,00%	5.374,85	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	SINALIZAÇÃO	1.074,29	0,88%	-	0,00%	1.074,29	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		121.977,85	93,36%	30.454,75	24,97%	91.523,10	75,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		121.977,85	93,36%	30.454,75	24,97%	121.977,85	100,00%	121.977,85	100,00%	121.977,85	100,00%	121.977,85	100,00%	121.977,85	100,00%

REF SINAPI: - #REF!

RENAN MARCOS MURARO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
 AUTOR DO ORÇAMENTO

ADEMIR PEDRO TONIELO
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO