CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29, CENTRO
CEP: 89.745-000 / FONE: (49) 3457-1122

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC
ENDEREÇO DA OBRA
Loteamento Floresta, Presidente Castello Branco-SC

Projeto: **CEMITÉRIO MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	PESO	PERÍODO (MÊS)																	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.677,74	0,24%	1.677,74	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-	
02	MURO	R$ 196.702,77	27,97%	59.010,83	30,00%	98.351,39	50,00%	39.340,55	20,00%	-		-		-		-		-		-	
03	PORTAL	R$ 28.074,40	3,99%	-		8.422,32	30,00%	8.422,32	30,00%	-		11.229,76	40,00%	-		-		-		-	
04	LIXEIRA	R$ 19.591,14	2,79%	-		9.795,57	50,00%	-		-		9.795,57	50,00%	-		-		-		-	
05	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R$ 6.057,28	0,86%	-		3.028,64	50,00%	1.817,18	30,00%	-		1.211,46	20,00%	-		-		-		-	
06	ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	R$ 31.370,54	4,46%	-		15.685,27	50,00%	9.411,16	30,00%	-		6.274,11	20,00%	-		-		-		-	
07	DEPÓSITO, BANHEIROS E HALL	R$ 126.433,04	17,98%	-		37.929,91	30,00%	63.216,52	50,00%	25.286,61	20,00%	-		-		-		-		-	
08	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 88.543,68	12,59%	-		44.271,84	50,00%	26.563,10	30,00%	-		17.708,74	20,00%	-		-		-		-	
09	PAVIMENTAÇÃO	R$ 159.984,54	22,75%	-		-		47.995,36	30,00%	79.992,27	50,00%	31.996,91	20,00%	-		-		-		-	
10	QUEIMADOR	R$ 7.493,73	1,07%	-		-		-		-		7.493,73	100,00%	-		-		-		-	
11	PAISAGISMO	R$ 37.331,08	5,31%	-		-		-		-		18.665,54	50,00%	9.332,77	50,00%	-		-		-	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 703.259,94**	**100,00%**	**R$ 60.688,57**	**8,63%**	**R$ 217.484,94**	**30,93%**	**R$ 196.766,21**	**27,98%**	**R$ 105.278,88**	**14,97%**	**R$ 104.375,81**	**14,84%**	**R$ 9.332,77**	**1,33%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 703.259,94**	**100,00%**	**R$ 60.688,57**	**8,63%**	**R$ 278.173,51**	**39,55%**	**R$ 474.939,71**	**67,53%**	**R$ 580.218,59**	**82,50%**	**R$ 684.594,40**	**97,35%**	**R$ 693.927,17**	**98,67%**	**R$ 693.927,17**	**98,67%**	**R$ 693.927,17**	**98,67%**	**R$ 693.927,17**	**98,67%**

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, 05 DE DEZEMBRO DE 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENAN MARCOS MURARO
Data: 05/12/2025 16:17:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENAN MARCOS MURARO
ENG. CIVIL
CREA 165.837-1/SC

NEIVA KLEEMANN TONIELO
PREFEITA MUNICIPAL